

Title: Nước mưa lẫn vào nước rỉ rác vẫn được định giá tiền tỷ ở

Ngày 25/12, Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã công bố kết luận về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý tài chính, tài sản công và quản lý đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng (Ban quản lý). Thanh tra đã chỉ ra nhiều tồn tại, thiếu sót tại một số dự án và hạng mục công trình. Khu vực hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn). Hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn giai đoạn 1 gồm 9 loại bể hử với tổng diện tích 5.136m². Do bề mặt các bể xử lý là bể hử và bạt HDPE che phủ các ô chôn lấp rác bị bay do bão, nước mưa đã rơi trực tiếp xuống các bể, làm phát sinh lượng nước mưa lớn. Theo Thanh tra thành phố Đà Nẵng, đây là nước tự nhiên, không phải nước rỉ rác. Nước mưa được hòa lẫn với nước rỉ rác trong quá trình xử lý để đi qua đồng hồ đo lượng nước đầu ra, nhưng vẫn được Ban quản lý nghiệm thu và thanh quyết toán cho nhà thầu vận hành là Công ty cổ phần Kỹ thuật Seen. Thanh tra cho rằng, lượng mưa tự nhiên làm tăng khối lượng nước rỉ rác đầu ra của hệ thống. Đây là yếu tố phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng, nhưng Ban quản lý chưa làm việc với nhà thầu vận hành để điều chỉnh giá hợp đồng. Số liệu cho thấy, năm 2020-2021, Ban quản lý đã làm việc với nhà thầu và xác định khối lượng giảm trừ do nguyên nhân chủ quan và lỗi của các đơn vị liên quan với tổng khối lượng 22.904m³ trong khối lượng nước rỉ rác được xác nhận. Theo tính toán với giá trúng thầu là 145.094 đồng/m³, số tiền tương ứng là hơn 3,32 tỷ đồng. Tuy nhiên, 2022-2023 lại không có số liệu về khối lượng giảm trừ này. Thanh tra kết luận, việc Ban quản lý chưa thực hiện xác định khối lượng và điều chỉnh giá hợp đồng đối với lượng nước phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng dẫn đến việc nghiệm thu, thanh toán chưa đảm bảo tính chính xác, chưa đúng theo thực tế phát sinh. Thiếu sót này thuộc trách nhiệm của Ban quản lý và các bộ phận, cá nhân chuyên môn có liên quan. Thanh tra thành phố Đà Nẵng đề nghị kiểm điểm, chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền đối với những tồn tại, thiếu

sốt nêu trên; rà soát, xác định khối lượng, điều chỉnh giá đối với khối lượng phát sinh để làm cơ sở thanh quyết toán.Được biết, công suất của hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn được phê duyệt là 700m³/ngày đêm. Năm 2019, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất mức giá dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác là 148.216 đồng/m³. Công ty cổ phần Kỹ thuật SEEN là nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp dịch vụ từ năm 2020 đến 2025 với đơn giá trúng thầu là 145.094 đồng/m³. UBND thành phố Đà Nẵng xác định dự toán dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn giai đoạn 1 (2025-2027) là hơn 111 tỷ đồng. Ngoài ra, Ban quản lý nghiệm thu, quyết toán không đúng quy định tại các dự án cải tạo, sửa chữa Nhà trung bày Hoàng Sa; cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Phụ sản - Nhi, làm tăng giá trị quyết toán trên 93 triệu đồng. Thanh tra cũng chỉ ra Ban quản lý không thực hiện công tác khảo sát xây dựng đối với dự án cải tạo, sửa chữa Nhà trung bày Hoàng Sa; dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía nam Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng theo quy định. Việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán tại dự án cải tạo, sửa chữa Nhà trung bày Hoàng Sa; cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Phụ sản - Nhi chưa đảm bảo quy định. Công tác lựa chọn nhà thầu của Ban quản lý đối với các dự án trên cũng còn các thiếu sót.